



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (เดือนธันวาคม 2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับที่ | แผนงาน | รายการ | ผลการดำเนินงาน | | | การเบิก-จ่าย | | เป็นไปตาม แผน(✓) | ไม่เป็นไป ตามแผน(✓) | หมายเหตุ | | |
|----------|-----------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|----------|-------------------------------|--|
| | | | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้ วิธี | ประกาศสอบราคา (วันเดือนปี) | ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี) | การส่งมอบ (วันเดือนปี) | | | | เงิน งบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท) |
| 1 | คณะและ ชุมชน | โครงการวางท่อเมนใต้ประปา บ้านเปือย หมู่ 3 | 1 โครงการ | เฉพาะเจาะจง | - | 28-พ.ย.-61 | 21-ธ.ค.-61 | 376,500 | - | / | - | |
| 2 | คณะและ ชุมชน | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเปือยใต้ หมู่ 12 (นายสายวง ใจดี ไป นายคำใบ เพชรรินทร์) | 1 เส้น | เฉพาะเจาะจง | - | 29-พ.ย.-61 | 14-ธ.ค.-61 | 288,500 | - | / | - | |
| 3 | คณะและ ชุมชน | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโพนงาม หมู่ 7 - บ้านหนองแต้ หมู่ 9 | 1 เส้น | เฉพาะเจาะจง | - | 21-ธ.ค.-61 | 27-ธ.ค.-61 | 467,000 | - | / | - | |

ลายมือชื่อ

 (นางจตุพร จุฑามง)
 ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น

ลายมือชื่อ

 (นางสาวเพชรรัตน์ ปิ่นอนันต์สกุล)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้รับผิดชอบ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (เดือนธันวาคม 2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาแล่น จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินการ | | | | การเบิกจ่าย | | เป็นไปตาม แผน(✓) ไม่เป็นไป ตามแผน(✗) | หมายเหตุ |
|----------|--------------|---|---------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|---|----------|
| | | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดยวิธี | ประกาศสอบราคา (วันเดือนปี) | ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี) | การส่งมอบ (วันเดือนปี) | เงิน งบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท) | | |
| 4 | ทะเลและชุมชน | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพพหนอง หมู่ 7 (สายบ้านนายประสม วรรณสง ไป บ้านนายจำปี ลำสีอ่อน) | 1 เส้น | เฉพาะเจาะจง | - | 21-ธ.ค.-61 | 26-ธ.ค.-61 | 193,000 | | / | |

ลายมือชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นางจตุพร ภูเกษม)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาแล่น

ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวเพชรรัตน์ ปิ่นอนันต์สกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง