

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนกาเส้น หมู่ ๑ ตำบลโนนกาเส้นอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	๑๙๓,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการมกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสว่างศรีสมบัติ หมู่ที่ ๑๐ (เส้นบ้านนางปิยฉัตร ไป วัดหนองแต้)	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการมกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพงาม หมู่ที่ ๗ (สายรอบหมู่บ้าน)	๔๘๖,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการมกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแต้ หมู่ ๙ (เส้นบ้านหนองแต้ ไป บ้านโพงาม)	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการมกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านโนนกาเส้น หมู่ ๑ (สายบ้านนายสากร ภูบุญญา ไป บ้านโพเมือง) ตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๓๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการมกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗
๖	โครงการก่อสร้างโดมสนามวอลเลย์บอลหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น ตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการมกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๗ (เส้นบ้านโพนงาม ไป บ้านหนองแต้)	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๔๖๕,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการมกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อ พัก บ้านโพนเมือง หมู่ที่ ๘	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๑๗๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการมกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗
๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโพนเมือง หมู่ ๘ (สายไปบ้านโนนกาเส้น) ช่วงที่ ๑	๓๖๒,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๓๖๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อ พัก บ้านโพนเมือง หมู่ ๘ (บ้านนาย สมพงษ์ คำแสนราช - บ้านนางถวัลย์ ไชยโพธิ์) ตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	๓๒๕,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๓๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อ พัก บ้านสว่างศรีสมบัติ หมู่ 10 (บ้านนาย คำดี โสภากู - บ้านนายพรชัย คุณมี) ตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัด อุบลราชธานี	๓๔๘,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๓๔๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อ พักบ้านโพนงาม หมู่ 7 (บ้านนายทองมา สารีอาจ - บ้านนายสมจิตร จันทะขำ) ตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัด อุบลราชธานี	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำคลส.พร้อมบ่อ พัก บ้านโพนงาม หมู่ 7 (บ้านนางสบาย ศรีพรม - บ้านนายมี จันทร์ลุน) ตำบล โนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัด อุบลราชธานี	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำคลส.พร้อมบ่อ พัก บ้านดอนผึ่ง หมู่ 5 (หน้าวัดดอนผึ่ง - ที่นายพล วรรณวงศ์) ตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	๒๙๑,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๒๙๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗
๑๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.พร้อมบ่อ พักบ้านโพนเมือง หมู่ 8 (บ้านนายจันทิ ศรีพรมนายบุญมา มาลีสีนงช่อแก้ว เจริญทัศน์ ไป บ้านโป่งคำ) ตำบลโนนก าเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแต้ หมู่ 9 ไป บ้านโพนงาม หมู่ 7 ตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัด อุบลราชธานี	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองผือ หมู่ 6 (สายอบ.ถ.138-014 ไปถนนสาย นายนายบุญมี - นายนายบุญร่วม)	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนผึ่ง หมู่ 5 ไปบ้านโพนงาม หมู่ 7 ตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัด อุบลราชธานี	๔๘๓,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๔๘๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเปือยใต้ หมู่ 12 (สายนายบุญมี สีสุวรรณ ไปที่สาธารณะโคกหลังเอน)	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านบุ่ง หมู่ 4 ไปถนนสายโพนงาม - ดอนผึ้ง	๒๐๒,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๒๐๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านบุ่ง หมู่ 4 ไปโนนดินแดง ช่วงที่ 1	๔๖๙,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๔๖๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านเปือยใต้ หมู่ 12 (สายนางแดง ไชยบรรณ ไปนายนิรุฒ บุญเริ่ม)	๒๖๘,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๒๖๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโพนงาม หมู่ 7 (สายหนองดงไปหนองน้ำขุ่น)	๓๙๖,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๓๙๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗
๒๔	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านสว่างศรีสมบัติ หมู่ 10	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปือยใต้ หมู่ 12 (สายไปบ้านสว่าง หมู่ 2)	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน แกเจริญ หมู่ 10 ต.สำโรง อ.สำโรง จ. อุบลราชธานี ไปบ้านโพธิ์เมือง หมู่ 8 ต. โนนกาเส้น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ไป บ้านป่ง หมู่ 4 ต.โนนกาเส้น อ.สำโรง จ. อุบลราชธานี (ถนนทางหลวงชนบท 4051 สายบ้านน้ำเที่ยง หมู่ 4 ต.ห้วยชะ ยุ่ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ไปบ้าน หนองไฮ หมู่ 1 อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี)	๔๖๘,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๔๖๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗
๒๗	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน หนองผือ หมู่ 6	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๔๔๕,๑๕๘.๕๒	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการมกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗
๒๘	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน ดอนผึ่ง หมู่ 5	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๓๙๕,๐๗๐.๗๕	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการมกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗
๒๙	อุดหนุนโครงการไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้าน โป่งคำ	๕๓,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๔๖,๖๙๙.๐๘	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการมกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗
๓๐	อุดหนุนโครงการไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้าน ดอนผึ่ง	๙๘,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๙๗,๕๖๒.๖๐	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗
๓๑	อุดหนุนโครงการไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้าน สว่างศรีสมบัติ	๙๘,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๙๖,๘๑๖.๘๑	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๒	อุดหนุนโครงการไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้าน หนองผือ	๑๐๑,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๙๘,๗๘๗.๗๕	๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗
๓๓	โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 1-12	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗
๓๔	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี “วันปิย มหาราช” 23 ตุลาคม	๒,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบต.	เริ่มดำเนินการตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดตุลาคม ๒๕๖๖
๓๕	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี “วันพ่อ แห่งชาติ” 5 ธันวาคม	๒,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบต.	เริ่มดำเนินการธันวาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดธันวาคม ๒๕๖๖
๓๖	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิม พระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชชนนี กรมฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “๒๘ กรกฎาคม”	๒,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบต.	เริ่มดำเนินการกรกฎาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดกรกฎาคม ๒๕๖๗
๓๗	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิม พระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน ปีหลวง “๑๒ สิงหาคม	๒,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบต.	เริ่มดำเนินการสิงหาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสิงหาคม ๒๕๖๗
๓๘	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิม พระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน	๒,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบต.	เริ่มดำเนินการมิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดมิถุนายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๙	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสำโรง โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี	๓๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	เริ่มดำเนินการมิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดกรกฎาคม ๒๕๖๗
๔๐	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๑๐๔,๙๖๕.๐๐	๓๕.๐๐	สำนักปลัด อบต.	เริ่มดำเนินการตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗
๔๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๑๘๕,๖๗๒.๐๐	๑๔,๓๒๘	สำนักปลัด อบต.	เริ่มดำเนินการตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗
๔๒	โครงการดำเนินงานตามแนวทาง พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด อบต.	เริ่มดำเนินการตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗
๔๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลวันปีใหม่	๕,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๓,๓๕๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	สำนักปลัด อบต.	เริ่มดำเนินการธันวาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดมกราคม ๒๕๖๗
๔๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคน พิการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๑๒,๙๒๐.๐๐	๗,๐๘๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม	เริ่มดำเนินการมิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดกรกฎาคม ๒๕๖๗
๔๕	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	๕,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๓,๓๕๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	สำนักปลัด อบต.	เริ่มดำเนินการธันวาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดมกราคม ๒๕๖๗
๔๖	โครงการจัดทำแผนพัฒนา	๑๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๖,๓๕๐.๐๐	๓,๖๕๐.๐๐	สำนักปลัด อบต.	เริ่มดำเนินการตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗
๔๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๑๗,๑๐๐.๐๐	๒,๙๐๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม	เริ่มดำเนินการสิงหาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔๘	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	๓๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๑๗,๔๕๕.๐๐	๑๒,๕๔๕	กองสวัสดิการสังคม	เริ่มดำเนินการพฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดมิถุนายน ๒๕๖๗
๔๙	เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี	๒๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบต.	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๐	โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบต.	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๑	โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น	๓๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด อบต.	เริ่มดำเนินการตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗
๕๒	โครงการประกวดหมู่บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์	๕๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๔๔,๔๖๗.๐๐	๕,๕๓๓.๐๐	สำนักปลัด อบต.	เริ่มดำเนินการตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗
๕๓	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการผลิตจำหน่ายและการตลาด	๕๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบต.	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๔	โครงการจัดฝึกอบรมด้านอาชีพต่างๆ	๒๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๑๕,๒๕๐.๐๐	๔,๗๕๐	กองสวัสดิการสังคม	เริ่มดำเนินการมีนาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดเมษายน ๒๕๖๗
๕๕	โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำและพัฒนาสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบต.	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปลุกต้นไม้ ในป่าชุมชนป่าต้นน้ำ ป่าสาธารณะ ปลุก หญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สร้าง และซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ป่าสาธารณะ ปลุกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ป่า สาธารณะ ปลุกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำ สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบต.	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๗	โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การเกษตรอินทรีย์	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบต.	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๘	โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้แก่ ประชาชน	๕๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๕๕๒,๓๖๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๒๗๒,๗๐๑.๐๐	๒๖๙,๖๕๙.๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	เริ่มดำเนินการตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗
๖๐	โครงการแข่งขันกีฬา	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	เริ่มดำเนินการกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สิ้นสุดมีนาคม ๒๕๖๗
๖๑	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับ สำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมและ ระดับประถมศึกษาแก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.	๒,๘๑๘,๔๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๒,๐๑๒,๙๖๓.๐๐	๘๐๕,๔๓๗	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	เริ่มดำเนินการตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗
๖๒	โครงการสืบสานภูมิปัญญา	๒๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ไม่ได้ดำเนินการ
๖๓	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	๑๕,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๖๐๐.๐๐	๑๔,๔๐๐.๐๐	กองคลัง	เริ่มดำเนินการมกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๖๔	โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองคลัง	ไม่ได้ดำเนินการ
๖๕	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบต.	ไม่ได้ดำเนินการ
๖๖	โครงการอบรมความโปร่งใสตามหลักธรร มาภิบาล	๒๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐.๐๐		สำนักปลัด อบต.	ไม่ได้ดำเนินการ
๖๗	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๕๐๑,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๗,๖๐๑,๑๐๐.๐๐	๓,๘๙๙,๙๐๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม	เริ่มดำเนินการตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗
๖๘	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	๔,๐๑๔,๘๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๒,๕๑๔,๔๐๐.๐๐	๑,๕๐๐,๔๐๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม	เริ่มดำเนินการตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗
๖๙	โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๖๘,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม	เริ่มดำเนินการตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวสิริกานดา สุตศักดิ์ดา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ.....
(นายรัฐพล นันทุตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเส้น